化館興建工程延誤

學校要聞

【記者廖卿如報導】本校化學館的興建工程，由於行政申請手續延誤，使得原定於明年年初完工之工程須往後延至六月二十日才能完工，校長張紘炬於日前指示，要求相關人員全盤檢討，並追究責任歸屬。

化館改建工程的進度，當初因縣府延遲核發建照，而使負責施工的廠商——雙喜營造廠請求展延工期，經校長核准後將工程延至明年六月二十日完工，唯不得再延。校長並表示將請營繕組邀約相關人員全盤檢討本工程之設計問題，並追究責任歸屬。這是本校第一次校長對校內工程召開檢討。

而營繕組技士姜宜山先生表示，於上月十六日召開的檢討會中指出，本校化館的興建工程當時向臺北縣政府申請建照，適逢林肯大郡倒塌事件，使得縣政府對山坡地開發之工程審核更嚴格，因而建照在去年十月初才發下，比本校預定獲發建照的時間約晚了半年。雙喜營造廠於日前提出，因化館地下將有四層，鑽探之後發覺有誤差，所以對地錨施工方式建議更改，校長對此指示要再做更進一步的檢討。目前化館改建工程的進度則是在進行地下一樓的樑柱模板工程。